

Inwestycja	Główny cel inwestycji	Rozpoczęcie (rok)	Planowane zakończenie (rok)	Realizacja w 2021	Przewidywany całkowity koszt inwestycji (zł)
Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ulicy Jana Baptisty Quadro) w pasaż kultury	Pozyskanie przez Poznań rangi Międzynarodowego Centrum Kultury i Sztuki. Celem projektu jest przebudowa płyty Starego Rynku	2019	2023	Podpisano umowy z Generalnym Wykonawcą i Inżynierem Kontraktu. Trwały prace projektowe. Prowadzono badania archeologiczne w miejscu projektowanych zbiorników retencyjnych. rozpoczęto demontaż i inwentaryzację kostki kamiennej, rozpoczęto jej wywóz do magazynu ZDM. W ramach przebudowy Galerii Arsenał: podpisano umowę z wykonawcą przebudowy Galerii Miejskiej Arsenał, zakończono prace projektowe, otrzymano pozwolenie na budowę. Przeprowadzono spotkania konsultacyjne z właścicielami sąsiadujących z Rynkiem nieruchomości oraz z przedstawicielami branży restauracyjnej, hotelarskiej i turystycznej.	53,3 mln

źródło: UMP